

COMUNE DI CANDIANA

Provincia di Padova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Registro Determinazioni Area Tecnico Manutentiva N° 28 del 16.10.2014)

RACCOLTA GENERALE N. 57

IN DATA 16.10.2014

OGGETTO: LEGGE 9 agosto 2013, n. 98. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Art. 18, commi 8-ter e 8-quater. Riqualficazione energetica, sostituzione caldaie presso centrale termica per completamento pratica prevenzione incendi, sostituzione sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza e non a norma con sistemi che rispettino quanto previsto dalla L.R. 17/2009, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola media "G. C. Trombelli".
CUP E61H13001120001 CIG 549784660A
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare l'articolo 18, commi da 8 a 8-sexies;

VISTO l'articolo 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno finanziario 2014, al fine di attuare misure urgenti di riqualficazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle con presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

VISTO l'articolo 18, comma 8-quater, che prevede che l'assegnazione agli enti locali sia effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013;

VISTA la tabella 1, allegata al citato decreto-legge n. 69 del 2013, che ripartisce a livello regionale l'importo complessivo di 150 milioni di euro, ai fini della successiva assegnazione agli enti locali aventi titolo sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni competenti;

VISTA l'Intesa alla quale sono convenuti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 1° agosto 2013 (rep. atti 84/CU);

VISTA la nota n. 10509 dell'8 ottobre 2013 del Dipartimento per l'istruzione, con la quale è stato chiesto alle regioni di inoltrare le graduatorie approvate al Ministero;

CONSIDERATO che le regioni hanno ricevuto dagli enti locali entro il termine del 15 settembre i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;

VISTE le graduatorie, predisposte e approvate da ciascuna regione, tutte inoltrate a questo Ministero entro il termine del 15 ottobre 2013;

PRESO ATTO delle dichiarazioni, con le quali le Regioni medesime hanno attestato la rispondenza degli interventi ammessi in graduatoria agli indirizzi previsti dalla normativa di riferimento e l'effettiva sussistenza di tutti i presupposti, condizioni, requisiti e formalità richiesti dalla stessa, con particolare riguardo alla presenza di progetti esecutivi immediatamente cantierabili, nonché della congruità dei relativi costi;

CONSIDERATA la *ratio* complessiva dell'intervento normativo, che intende finanziare misure urgenti in materia di riqualficazione e messa in sicurezza non altrimenti finanziabili;

RITENUTO pertanto non opportuno finanziare interventi infrastrutturali già avviati o addirittura conclusi;

VALUTATA la necessità, per la prioritaria rilevanza che riveste la sicurezza della relativa utenza, di consentire il più tempestivo avvio delle attività di adeguamento a norma e di messa in sicurezza degli edifici scolastici facenti capo alle Amministrazioni interessate e di accelerarne il compimento, procedendo all'assegnazione delle rispettive risorse;

Considerato che l'Amministrazione Comunale era intenzionata a procedere alla riqualficazione energetica, sostituzione caldaie presso centrale termica per completamento pratica prevenzione incendi, sostituzione sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza e non a norma con sistemi che rispettino quanto previsto dalla L.R. 17/2009, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola media "G. C. Trombelli";

Vista la comunicazione della Regione Veneto, prot. n. 362202 del 29.08.2013, relativa ad indicazioni per gli Enti Locali al fine della presentazione dei progetti;
 Visto che questo Comune con delibera di C.C. n. 18 del 17.06.2013, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 2013;
 Visto il D.M. n. 906 del 5 novembre 2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 289 del 10 dicembre 2013, che assegna al Comune di Candiana un contributo di € 192.996,24 per l'intervento di Riqualificazione energetica, sostituzione caldaie presso centrale termica per completamento pratica prevenzione incendi, sostituzione sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza e non a norma con sistemi che rispettino quanto previsto dalla L.R. 17/2009, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola media "G. C. Trombelli";
 Visto che questo Comune con delibera di C.C. n. 48 del 30.12.2013, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 2014;
 Visto che questo Comune con delibera di C.C. n. 43 del 30.12.2013, esecutiva, ha approvato il programma triennale opere pubbliche 2014 - 2016 di cui all'art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, inserendo nella scheda n. 3 relativa all'elenco annuale 2014, l'intervento di cui in oggetto;
 VISTO che con determinazione n. 222 del 30.12.2013, è stato incaricato lo Studio Tecnico Errebi, p.i. Berto Riccardo di Monselice (PD), per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lvo 81/2008 e s.m.i. per i lavori di cui in oggetto;
 Visto che con delibera di G.C. n. 100 del 30.12.2013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dello Studio Tecnico Errebi, p.i. Berto Riccardo di Monselice (PD), per un importo complessivo pari ad € 210.000,00 di cui € 170.000,00 per lavori ed € 40.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

A) per lavori a base di appalto	€ 166.000,00
- Oneri per la sicurezza	<u>€ 4.000,00</u>
TOTALE	€ 170.000,00

B) somme a disposizione dell'Amm.ne:

- contributo autorità di vigilanza	€ 225,00	
- imprevisti	€ 2.017,40	
- lavori in economia	€ 1.000,00	
- spese generali C.U.C. (0,40% di € 170.000,00)	€ 680,00	
- incentivo resp. del procedimento di cui all'art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. € 170.000,00 x 2,0% x 0,20 = € 680,00, compresi oneri riflessi;	€ 680,00	
- spese tecniche	€ 14.500,00	
- C.P. 4%	€ 580,00	
- I.V.A. 10% su lavori	€ 17.000,00	
- I.V.A.22% su spese tecniche e C.P.	<u>€ 3.317,60</u>	
TOTALE	€ 40.000,00	<u>€ 40.000,00</u>
	TOTALE	€ 210.000,00

CONSIDERATO che la spesa di progetto di complessivi € 210.000,00 è finanziata per € 192.996,24 con contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D.M. n. 906 del 5 novembre 2013) e per € 17.003,76 con fondi propri di bilancio;

Preso atto che con determinazione n. 1 del 27.01.2014 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Iruni Paolo, Via Carrubbio 117/1, 35043 Monselice (PD) per un importo netto di € 149.465,04 + € 4.000,00 per oneri di sicurezza = € 153.465,04, oltre I.V.A., a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 9,9608% sull'importo posto a base di gara di € 166.000,00;

Preso atto che con determinazione n. 47 del 06.08.2014 è stata approvata perizia di variante in corso d'opera, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., relativa ai lavori in oggetto e il quadro economico è stato così rideterminato:

A) per lavori	€ 156.900,00
- Oneri per la sicurezza	<u>€ 4.000,00</u>
TOTALE	€ 160.900,00

B) somme a disposizione dell'Amm.ne:

- contributo autorità di vigilanza	€ 225,00	
- Lavori complementari, spese su fattura, compresa iva 10%	€ 13.707,40	
- incentivo resp. del procedimento di cui all'art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. € 170.000,00 x 2,0% x 0,20 = € 680,00, compresi oneri riflessi;	€ 680,00	
- spese tecniche	€ 14.500,00	
- C.P. 4%	€ 580,00	
- I.V.A. 10% su lavori	€ 16.090,00	
- I.V.A.22% su spese tecniche e C.P.	<u>€ 3.317,60</u>	
TOTALE	€ 49.100,00	<u>€ 49.100,00</u>
	TOTALE	€ 210.000,00

VISTI gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere eseguite, redatto dal direttore dei lavori, p.i. Berto Riccardo di Monselice (PD), pervenuto in data 16.10.2014, con il quale si dichiara regolarmente eseguiti e collaudabili i lavori in oggetto e definisce in € 155.259,98 + iva l'importo finale degli stessi, e ritenuto di procedere, dopo attento esame, all'approvazione di detto certificato di regolare esecuzione e in dettaglio:

A) per lavori	€ 151.213,20
- Oneri per la sicurezza	<u>€ 4.046,78</u>
TOTALE	€ 155.259,98

B) somme a disposizione dell'Amm.ne:

- contributo autorità di vigilanza	€ 225,00	
- Lavori complementari, spese su fattura, compresa iva 10%	€ 20.265,22	
- incentivo resp. del procedimento di cui all'art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. € 170.000,00 x 2,0% x 0,20 = € 680,00, compresi oneri riflessi;	€ 680,00	
- spese tecniche	€ 14.500,00	
- C.P. 2%	€ 290,00	
- I.V.A. 10% su lavori	€ 15.526,00	
- I.V.A.22% su spese tecniche e C.P.	<u>€ 3.253,80</u>	
TOTALE	€ 54.740,02	<u>€ 54.740,02</u>
	TOTALE	€ 210.000,00

Preso atto che sono state realizzate per intero tutte le lavorazioni previste in progetto, come da progetto originario trasmesso alla Regione Veneto e come da documentazione fotografica allegata;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Approvare in € 210.000,00 la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di cui alla LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, Art. 18, commi 8-ter e 8-quater, riqualificazione energetica, sostituzione caldaie presso centrale termica per completamento pratica prevenzione incendi, sostituzione sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza e non a norma con sistemi che rispettino quanto previsto dalla L.R. 17/2009, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola media "G. C. Trombelli";
2. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei lavori p.i. Berto Riccardo di Monselice (PD), relativo ai lavori di cui alla LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, Art. 18, commi 8-ter e 8-quater, riqualificazione energetica, sostituzione caldaie presso centrale termica per completamento pratica prevenzione incendi, sostituzione sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza e non a norma con sistemi che rispettino quanto

previsto dalla L.R. 17/2009, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola media "G. C. Trombelli", definendo in € 155.259,98 + iva l'importo finale degli stessi;

3. Demandare al funzionario preposto lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dall'impresa a garanzia dell'esecuzione dei lavori;

Lp068/delibere/ certificato regolare esecuzione



IL Responsabile del Procedimento
Geom. Stefano Bassan

N. 249 Reg. Pubbl.

Certifico che copia della presente
determinazione viene pubblicata
mediante affissione all' Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi da oggi

16 OTT. 2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Paola dott.ssa Sartori



Comune di Candiana



LEGGE 9 agosto 2013, n. 98. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Art. 18, commi 8-ter e 8-quater.
Riqualificazione energetica, sostituzione caldaie presso centrale termica per completamento pratica prevenzione incendi, sostituzione sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza e non a norma con sistemi che rispettino quanto previsto dalla L.R. 17/2009, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola media "G. C. Trombelli".

CUP E61H13001120001 CIG 549784660A

Impresa Esecutrice: Iruni Paolo, con sede a Monselice (PD), in Via Carrubbio 117/1, Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto, aggiudicataria con determinazione del Rup n.1 del 27.01.2014.

Contratto:	Sottoscritto in data 03/03/14, n°212 repertorio, Registrato a Padova il 20.03.2014, serie 1, n.24
Importo del Progetto:	€ 210.000,00
Importo a base d'appalto:	€ 166.000,00
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.000,00
Ribasso offerto in sede di Gara	9,9608%
Importo di contratto	€ 153.465,04

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 comma 2 del D.P.R. 10.05.2010 n°207)

L'anno 2014 (duemilaquattordici), mese di ottobre, giorno 13 (tredici) presso il cantiere dei lavori in oggetto a Candiana (PD), scuola media, via Roma n.74

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 30.12.2013, è stato approvato il Progetto Esecutivo "Riqualificazione energetica, sostituzione caldaie presso centrale termica per completamento pratica prevenzione incendi, sostituzione sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza e non a norma con sistemi che rispettino quanto previsto dalla L.R. 17/2009, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola media "G. C. Trombelli", nonché il relativo Piano di Sicurezza e di Coordinamento, per l'importo complessivo di € 210.000,00 di cui € 166.000,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 4.000,00 per oneri della Sicurezza di cantiere non soggetti al ribasso ed € 40.000,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- L'opera dell'importo complessivo di € 210.000,00 è finanziata per € 192.996,24 con contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D.M.906 del 5 novembre 2013) e per € 17.003,76 con fondi propri di bilancio;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 1 del 27.01.2014 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Iruni Paolo, Via Carrubbio 117/1, 35043 Monselice (PD) per un importo netto di € 149.465,04 + € 4.000,00 per oneri di sicurezza = € 153.465,04, oltre I.V.A., a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 9,9608% sull'importo posto a base di gara di € 166.000,00;
- Preso atto che con determinazione n. 47 del 06.08.2014 è stata approvata perizia di variante in corso d'opera, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., relativa ai lavori in oggetto;
- I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 24 aprile 2014, firmato dall'Impresa Appaltatrice senza riserva alcuna e gli stessi dovevano essere completati entro il 06.09.2014.

Atteso che

- In data 05/09/2014 sono stati ultimati i lavori di appalto come risulta dal relativo Certificato di Ultimazione Lavori firmato in pari data 05/09/2014

Rilevato che:

- Il giorno 10/10/2014 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale dei lavori pari ad € 155.259,98;

Tutto ciò Premesso:

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono trovati sul posto i seguenti signori:

- Sig. Iruni Paolo dell'omonima impresa;

- Per.Ind. Riccardo Berto, Direttore dei Lavori;
- Geom. Stefano Bassan, Rup ufficio tecnico LL.PP. Comune di Candiana;

Con la scorta del progetto e degli Atti Finali di Contabilità, sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondenti a quanto previsto nel Progetto Esecutivo Approvato. Sono state verificate misure, dimensioni e quantità delle varie opere riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei disegni di progetto e nei documenti di contabilità.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

Considerato che:

- I lavori corrispondono alle previsioni del Progetto Esecutivo e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- È stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei disegni e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- I lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- Si definisce in € 155.259,98 + iva l'importo finale dei lavori, compresi oneri per la sicurezza;
- L'importo finale di € 155.259,98 è di poco superiore all'importo contrattuale (€ 153.465,04), nei limiti della perizia di variante in corso d'opera, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., approvata con determinazione n. 47 del 06.08.2014;
- Da quanto risulta agli atti l'Impresa non ha ceduto l'importo a suo credito o rilasciato delega o procura a favore di terzi o ha comunque disposto dei crediti stessi;
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori nel corso degli stessi;
- L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori afferenti alla realizzazione di cui alla LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, Art. 18, commi 8-ter e 8-quater, Riqualficazione energetica, sostituzione caldaie presso centrale termica per completamento pratica prevenzione incendi, sostituzione sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza e non a norma con sistemi che rispettino quanto previsto dalla L.R. 17/2009, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola media "G. C. Trombelli",

eseguiti dall'Impresa "Iruni Paolo" con sede a Monselice in Via Carrubbio, 117/1, in base al Contratto d'Appalto sottoscritto in data 03/03/2014 repertorio n°212, sono stati

REGOLARMENTE ESEGUITI

Del che si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Candiana li 13/10/2014

L'Impresa Appaltatrice

Iruni Paolo

Via Carrubbio, 117
35043 MONSELICE (PD).....
P. IVA 00314808284
C.F.: RNT02437D01F362B

Il Direttore del Lavoro
Per. Ind.

Per. Ind. **Riccardo Berto**



Visto: Il Responsabile del Procedimento

Geom. Stefano Bassan, Rup Comune di Candiana

Stefano Bassan

